



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE**  
Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) – Tel 029371716 – Fax 0293572010  
Cod. MPI MIIC8BC004 – CF 93528430155  
e-mail: miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it



## **CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO**

### **13.1.1A-FESRPON-LO-2021-649**

Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici  
scolastici

**CUP: H19J21007750006**



together we can  
**vodafone**  
business

## Verbale di esecuzione e collaudo

N° Ordine CONSIP

N° Ordine VODAFONE

6756484-6898794

# CONVERGE

ESECUTRICE:	COM TEL S.P.A.
CLIENTE:	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAINATE VIA LAMARMORA

DATA DI VERIFICA: \_\_\_\_\_ 16/01/23 \_\_\_\_\_ SEDE: VIA LAMARMORA

**Tipo di intervento:** Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"

**Descrizione dettagliata dell'intervento:** \_\_\_\_\_ Cablaggio strutturato \_\_\_\_\_

### ELENCO COMPONENTI INSTALLATI NELL'IMPIANTO:

I componenti sopra indicati sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte. In particolare sono dotati di: marcatura CE.

### RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Si  No
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Si  No
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Si  No
- I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate: Si  No

### CHECK LIST TEST ESEGUITI

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETT.	ESITO
<b>Cablaggio (componente passiva)</b>					
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	Si	Positivo <input checked="" type="checkbox"/>
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	Si	Positivo <input checked="" type="checkbox"/>
RACK	Corretto fissaggio rack a parete	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	Si	Positivo <input checked="" type="checkbox"/>
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	Si	Positivo <input checked="" type="checkbox"/>
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	Si	Positivo <input checked="" type="checkbox"/>
CABLAGGIO RAME	Verifica a campione su punti rete realizzati	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester (fluke)	Si	Positivo <input checked="" type="checkbox"/>
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester (fluke)	Si	Positivo <input checked="" type="checkbox"/>
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	Si	Positivo <input checked="" type="checkbox"/>
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR (Optical Time Domain reflectometer) (si allegano certificate)	Si	Positivo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cablaggio (componente attiva)</b>					

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3 del 1/2/22	Redatto da	Pagina -1
---------------------------------------	---------------	--------------------------	------------	-----------



Together we can  
**vodafone**  
business

## Verbale di esecuzione e collaudo

N° Ordine CONSIP  
6756484-6898794

N° Ordine VODAFONE

**CONVERGE**

APPARATO /PATCH	Corretta installazione e funzionalità dell'apparato	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	Si	Positivo/	✗
APPARATO /PATCH	Corretta alimentazione apparato e alimentatori	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	Si	Positivo	✗
APPARATO /PATCH	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	Si	Positivo	✗
APPARATO /PATCH	Verifica Software/Firmware/ memoria RAM e Flash	Manuale Tecnico	Personal computer	Si	Positivo	✗
APPARATO /PATCH	Verifica consistenza Hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	Si	Positivo	✗
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	Si	Positivo	✗
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	Si	Positivo	✗
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	Si	Positivo	✗
FIREWALL	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	Si	Positivo	✗
UPS	Autotest					

EVENTUALI DIFFORMITA E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità



NOTE / EVENTUALI ALLEGATI (Es. Certifiche Rame e Fibra – Planimetrie – Data Sheet componenti utilizzati)

### DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE

Il referente PAOLO TERREVAZZI, in qualità di COLLAUDATORE,  
incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata ICS VIA LAMARMORA, LAINATE  
con sede a LAINATE (MI) in via BUONARROTI 2,  
telefono 029371716 email MIIC8BC004@ISTRUZIONE.IT,  
ed eventuale PEC MIIC8BC004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa  
con numero ordine **6756484**, data ordine **26/04/2022** e **6898794** del **02/08/2022**  
progetto esecutivo con codice commessa n° \_\_\_\_\_, CIG **Z2B35F457B – Z25375CDEC**  
CUP **H19J21007750006** N.A. \_\_\_\_\_,


File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3 del 1/2/22	Redatto da	Pagina -2
---------------------------------------	---------------	--------------------------	------------	-----------

	<b>Verbale di esecuzione e collaudo</b>		
	N° Ordine CONSIP 6756484-6898794	N° Ordine VODAFONE	

**DICHIARA**

- che la consegna e le attività di installazione sono state eseguite regolarmente e con buon esito;
- che ha ricevuto la documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati;
- che l'esecutrice ha provveduto alla corretta dismissione di apparati e materiali come dichiarato in allegato (si annette modello "Verbale di dismissione").

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento Vodafone procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.



Luogo e data,

LAINATE 16/01/23

Timbro e Firma

<b>File</b> Verbale di esecuzione e collaudo	<b>Archiviazione</b>	<b>Note</b> REV 3 del 1/2/22	<b>Redatto da</b>	<b>Pagina</b> -3
--	----------------------	---------------------------------	-------------------	------------------